



GENERÁL-PORTA KFT

MŰSZAKI TARTALOM

2750 Nagykőrös, Knézich utca 2.
27807185-2-13

06704536220

info.generalporta@gmail.com

Családi ház szerkezetkész kivitelezés



- Megrendelő neve:
- Megrendelő tel.sz.:
- Építés helyszíne:
- Műszaki tartalom száma:
- Szerződés száma:

Megrendelői feladatok az építkezés megkezdése előtt:

- Az építkezés megkezdése előtt a humusz eltolása, tereprendezés
- Víz és áramvételi lehetőség biztosítása
- Földmérő által épület sarokpontjaink a kitűzése
- Az épület (+-) pontjának meghatározása egy végleges tereptárgyon (pl. villanyoszlop)
- Telek körbekerítése
- Tervek elkészíttetése, továbbítása részünkre
- Alapozás elkészítése, GV lemezzel történő szigetelése

Főfal rétegrend:

- 1,25 cm vastag OSB4 lemez gyártmányterv szerinti nagyságban
- 14 cm vastag EPS 80 grafitporos szigetelés
- 1,25 cm vastag OSB4 lemez gyártmányterv szerinti nagyságban

Válaszfal rétegrend:

- 5 x 10 cm vastag gyalult, szárított faváz

Tető:

- Statikailag méretezett szeglemezes rácsostartó tetőszerkezet készül 5x15 cm faanyagból, mely láng és gombamentesítővel kezelt.

FALSZERKEZET, TETŐSZERKEZET

